

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS DE FECHA 10 DE MARZO DE 2016



En la sala de juntas de la oficina del Regidor Alberto Reyes Rojas, y siendo las 8:00 horas del día jueves 10 de marzo del año 2016, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde se desahogaron los siguientes puntos:



Como primer asunto en la orden del día se tomo lista de asistencia estando presentes los Regidores: Alberto Reyes Rojas, Coordinador de la Comisión, Baltazar Javier Sáenz Islas, Secretario de la Comisión, Julio Alejandro Gómez Alfaro, Vocal de la Comisión, de la Dirección General de Obras Públicas: el Director General Ing. Jorge Vázquez Guzmán, la Ing. Daisy Sánchez Chávez, Directora de Edificación, de la Dirección General de Centros Comunitarios el Ing. Javier Chávez Banderas, de la Oficina de Regidores Jazmín Soraya Ortíz Montes, Alicia Hernández Vargas y la asesora Marcela Ivonne García Smit, una vez verificado el quórum, se continúa con la orden del día.

Como segundo asunto en la orden del día expone el Ing. Javier Chávez que se requiere realizar en conjunto con la Dirección de Obras Públicas un recorrido por los Centros Comunitarios y parques que se encuentran en estado de prioridad para recibir rehabilitación, como inicio se propone los C.C. Casas Grandes y Cementera, de entre

7 que son prioridad, los cuales requieren impermeabilización así como la atención en los parques "Monte Everest", "Tierra Nueva" y "Horizontes del Sur", toda vez que no se ha terminado su construcción por parte de los contratistas, se encuentra atrasada la entrega, las obras debieron haber sido entregadas en diciembre pasado, y toda vez que son construidos con recursos federales deben cumplir con los tiempos pactados.

Como tercer asunto en la orden del día, se trasladan los presentes al Centro Comunitario "La Montada" con el propósito de realizar visita de inspección a las instalaciones y verificar si se han corregido los escurrimientos en los techos de lámina y demás observaciones, en donde son recibidos por la auxiliar del Centro la C. Silvia Estrada Bustos, la cual manifiesta que el día de ayer 9 de marzo acudió personal del contratista de la obra a realizar reparaciones.


Al dar un recorrido en el segundo piso, en el salón de cómputo, se observan plafones recién instalados, pero al levantar los mismos se observa todavía separación entre la lámina del techo y el ducto del aire, por lo que requiere sellado.



Las cuarteaduras en las paredes fueron resanadas.

En el cuarto de tablero eléctrico no se aprecian filtraciones, manifestando el Director General de Obras Públicas que para constatar que se encuentre en buen estado habrá que realizar pruebas de encharcamiento, así como en los demás salones en donde se aprecian los plafones nuevos.

Por lo que respecta a la cisterna de agua al exterior del Centro, se sigue apreciando humedad, en anteriores visitas se había manifestado que eran manchas de aceite, exponiendo el Director de Obras Públicas que su olor no corresponde a aceite por lo que para verificar si se escurre agua de la cisterna habrá que apagar la bomba y detener el flotador para ver si baja el nivel de agua, y con esto corroborar si hay filtración.



Exponiendo además el Director que se verificará si con la garantía del constructor se arreglan los desperfectos, ya que saltan a la vista, y de lo contrario hacer buena la fianza de vicios ocultos, no cancelar la fianza para comprometerlos; por otra parte cuando se realicen los trabajos de reparación por parte del contratista, debe encontrarse personal de obras públicas y de centros comunitarios para coordinarse y verificar el debido cumplimiento en las reparaciones.

Por lo que respecta a los empaques que se encontraban sueltos en el salón del ring de box, ya se aprecian reparados; las filtraciones en el baño de mujeres se aprecian a primera vista reparados, exponiendo la auxiliar del Centro que en el salón del ring cuando llueve se sigue escurriendo el agua por las esquinas y las columnas.

En el salón del gimnasio se encuentran reparadas las filtraciones de agua.

Se toma el acuerdo de que en coordinación las Direcciones de Obras Pública y de Centros Comunitarios realizarán un recorrido por los diversos Centros y parques de

atención prioritaria, además se expone por parte del Ing. Chávez que el C.C. Foviste Chamizal se encuentra terminado, pero carece de mobiliario, por lo que se solicita a la Dirección de Centros Comunitarios que realicen un listado de requerimientos y costos para a su vez el Coordinador de la Comisión solicitará a Tesorería Municipal que se adquieran con recursos provenientes de economías generadas.

Otro acuerdo que se toma, es mediante oficio, enviar a la Dirección de Obras Públicas las diversas observaciones a los Centros Comunitarios, con la finalidad de que se corrijan las mismas.

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 10:00 horas.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



LISTA DE ASISTENCIA

Reunión de la Comisión de Centros Comunitarios

Fecha:

10 de marzo del 2016

Hora: 8:00 hrs.

Lugar:

Sala de Juntas Oficina del Regidor Alberto Reyes Rojas

Integrantes de la Comisión:

ALBERTO REYES ROJAS

Coordinador

BALTAZAR JAVIER SÁENZ

Secretario

ISLAS

JULIO ALEJANDRO GÓMEZ

Vocal

ALFARO

Asistentes:

Nombre	Dependencia	Firma
ING. DAISY SANCHEZ	OBRAS PUBLICAS	
JORGE VAZQUEZ G.	DOOPM.	
Alicia Hernandez Vargas		
Daima Chavez	Centros Comuna	
Silvia Estrada Bustos Aux.	C.C. La Montada	Silvia E
Marcela Dvonne Cervin Smit	asesor Regidores	
YAZMIN ZORAYA ORTIZ	Asistente.	