



## **ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

Los integrantes de la Comisión de Obras Públicas se reunieron a las 12:00 horas en la sala de juntas de regidores para desahogar el siguiente orden del día:

Como primer punto del orden del día se verifica la asistencia de los integrantes de la comisión así como los invitados con la lista de asistencia: Regidores Zuri Medina Reyes Coordinadora de la Comisión, José Márquez Puentes Secretario y Alejandro José Seade Terrazas Vocal de la Comisión, el Ing. Manuel Ortega, Director General de Obras Publicas, Ing. Ernesto Mendoza Viveros Asesor de PMU, Arq. Marco Cedillo asesor de la fracción edilicia del PAN, Nicolás Jurado y Ángeles Apodaca asesores de la fracción edilicia del PRI.

Como segundo punto del orden del día el Ing. Manuel Ortega Director General de Obras Públicas presenta un listado donde muestra todas las vialidades y puentes que integran el PMU y las vialidades propuestas para eliminarse para absorber el incremento del 5% del IVA , se aclara que sólo son propuestas ya que tienen que pasar por un proceso de validación y autorización en todos los casos. Las propuestas se basan en que son vialidades secundarias y no afectarán de manera notoria la afluencia vehicular.

Respecto a los trabajos que se iniciaron en la Av. Ejército Nacional se comenta que están laborando de Lunes a Domingo para cumplir con el tiempo estipulado de 4 meses , se comenta que se están dejando los accesos para los negocios que se encuentran en el área de trabajo para tratar de afectarlos lo menos posible, se iniciaron los trabajos en el tramo Ejercito Nacional de la Av. Tecnológico a la Av. Valentín Fuentes en el cuerpo norte y posteriormente se pretende iniciar con el cuerpo sur y el tiempo de la obra será de 4 meses también.

La regidora Zuri Medina pregunta ¿en qué condiciones se recibieron las obras realizadas por la SCT ?

El Ing. Manuel Ortega comenta que se está realizando un convenio de recepción condicionado a concluir los trabajos, en el Distribuidor Sander se condiciona a la realización del Puente Peatonal así como la indemnización de las propiedades para ampliar la salida lateral de la Av.

**H. CUERPO DE REGIDORES**





Municipio Libre a Eje Juan Gabriel lo que comprende 9 propiedades que haciende a un monto de \$ 7,600,000.00 de pesos los cuales está obligado a cubrir la empresa FERROMEX.

En la Obra de la 16 de Septiembre está condicionado a concluir la construcción de la salida de emergencia y el paso peatonal.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 13:00 horas.



## LISTA DE ASISTENCIA

### Reunión de la Comisión de Obras Públicas

**Fecha:** 09 de septiembre del 2014

**Hora:** 12:00 hrs.

**Lugar:** Sala de Juntas Oficina de Regidores

#### Integrantes de la Comisión:

ZURI SADAY MEDINA REYES Coordinadora

JOSÉ MÁRQUEZ PUENTES Secretario

ALEJANDRO JOSÉ SEADE  
 TERRAZAS Vocal

#### Asistentes:

Nombre	Dependencia	Firma
Ernesto Mendoza U.	D.O.P.	
Nicolai Jasso A	Asesor	
<b>MARCO A. CEDILLO</b>	<b>ASESOR REG. PAN</b>	
Angeles Apodaca S.	Asesor. PRI	
Manuel Ortega R.	O.P.	