

Total - 614

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estados	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurso Disponible	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.	
DH016040020712	Herramientas Para Bacheo	1614031	Chi huahuas	Juchitán	Juchitán	Urbano	Apoyos Federales	1 005 PORTAMAN	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Obras Proyectos	En Ejecución	2016	\$129,978	\$129,978	\$129,978	\$97,989	\$97,989	\$97,989	\$97,989	75.39	\$0	Piezas	0	0.00	80.00	Presupuesto // Físico: no se ha de iniciar // Registro: obra en proceso - SI SETEM. Paso al siguiente nivel.	
DH016040020717	Reflexiones Para Bacheo	1614032	Chi huahuas	Juchitán	Juchitán	Urbano	Apoyos Federales	1 005 PORTAMAN	23-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Obras Proyectos	En Ejecución	2016	\$144,136	\$147,718	\$147,718	\$147,718	\$147,718	\$147,718	\$147,718	\$147,718	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Presupuesto // Físico: // Registro: obra terminada - SI SETEM. Paso al siguiente nivel.